



Situația proiectelor cu finanțare europeană

Banii europeni, singura șansă la dezvoltare

16 MAI 2025



Primăria
Municipiului
Ploiești



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

Cuprins

01

Introducere

02

**Ce înseamnă 77 mil. €
irosiți?**

03

**Situația proiectelor cu
finanțare europeană**

04

**Cum recuperăm timpul
pierdut? - Cauze & Măsuri**

Introducere

**Ratarea fondurilor
europene a însemnat
subdezvoltarea
oraşului nostru**



Mihai Poliţeanu, Primar al Municipiului Ploieşti

***“Ploieștiul este astăzi orașul care
n-a știut să utilizeze ce i s-a
oferit.”***

Mihai Polițeanu, Primar al Municipiului Ploiești

21 de proiecte

la care s-a renunțat la final de 2023

77 milioane de €

bani europeni pentru modernizare pierduți

4.3 milioane lei

returnați pentru documentațiile proiectelor ratate

Ce înseamnă 77 mil.€ irosiți?

Niciun oraș nu se dezvoltă dacă pierde bani europeni cu atâta ușurință.



Tramvaie noi care n-au mai venit



Infrastructură rutieră și servicii publice de bază precare sau inexistente



Școli & creșe supraaglomerate/insuficiente/nemodernizate

Situația proiectelor cu finanțare europeană

01

Proiecte în implementare

02

Proiecte în evaluare

03

Proiecte în dezvoltare

18 proiecte

în implementare

754.202.901 lei

~150 mil. €

valoare totală a proiectelor

**cu un curs al € de 5 lei*

656.898.863,87 lei

sumă eligibilă (finanțat din bani europeni)

97.304.037,81 lei

contribuție proprie (asigurat de municipalitate)



Primăria
Municipiului
Ploiești

8

Titlu	Sumă eligibilă	Contribuție proprie*	Sursa Finanțării	Stadiul proiectului	Termen de implementare
1. Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul de Pediatrie Ploiești	17,854,410.07	0.00	PNRR Ministerul Sănătății	Contracte de achiziție în derulare: etapa de recepție echipamente	2.11.2025
2. Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Ploiești	14,645,964.00	0.00	PNRR Ministerul Sănătății	Contracte de achiziție în derulare: etapa de recepție echipamente	2.11.2025
3. Reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii ambulatorii existente din Spitalul de Pediatrie Ploiești	7,270,167.75	0.00	PNRR Ministerul Sănătății	Echipamentele au fost livrate, în curs activitati de finalizare implementare proiect	30.06.2025
4. Sisteme informatice și infrastructura digitală pentru Spitalul Municipal Ploiești	2,932,886.40	0.00	PNRR Ministerul Sănătății	Documentație de atribuire în curs de elaborare pentru achiziția sistemului informatic integrat (software și hardware)	30.09.2025
5. Sisteme informatice și infrastructura digitală pentru Spitalul de Pediatrie Ploiești	2,932,886.40	0.00	PNRR Ministerul Sănătății	Documentație de atribuire în curs de elaborare pentru achiziția sistemului informatic integrat (software și hardware)	30.09.2025
6. Dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive a unităților de învățământ din Municipiul Ploiești	50,936,944.10	0.00	PNRR/MDLPA	S-au livrat și recepționat toate bunurile TIC - se lucrează la cererea de transfer. Achiziția de mobilier – în desfășurare Achiziția de echipamente (5 loturi) - în evaluare tehnica.	30.09.2025
7. Anvelopare blocuri Lot P1	40,785,829.71	0.00	PNRR/MDLPA	Se evaluează ofertele la licitația pentru atribuirea a 4 contracte de lucrări împărțite pe 4 loturi de blocuri	20.04.2026
8. Elaborarea/actualizarea în format GIS a PUG-ului pentru Municipiul Ploiești	10,380,399.04	0.00	PNRR/MDLPA	S-au predat documentele aferente etapei I, procedura de achiziție stații de încărcare este în faza DUAE	20.11.2025

Titlu	Sumă eligibilă	Contribuție proprie*	Sursa Finanțării	Stadiul proiectului	Termen de implementare
9. Elaborarea în format digital – GIS a PUZ-ului pentru Municipiul Ploiești – Zona Centrală	456,925.01	0.00	PNRR/MDLPA	Achiziția este în faza de evaluare tehnică a ofertelor.	15.11.2025
10. Managementul inteligent al intersecțiilor din Municipiul Ploiești	6,297,363.98	2,158,030.38	PNRR/MDLPA	HCL pentru aprobarea SF și indicatorilor tehnico-economici - în pregătire. Se lucrează la caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și execuție.	30.04.2026/ 30.06.2026
11. Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane din Mun. Ploiesti	32,666,463.90	0.00	PNRR/ Ministerul Mediului Apelor si Padurilor	Se lucrează la SF pentru noul amplasament aprobat prin AA. Dupa aprobare SF, se demarează procedura de achiziție proiectare+execuție lucrări+dotări.	30.12.2025/ 30.06.2026
12. Construirea de insule ecologice digitalizate tip 1 insulă ecologică supraterană încasetată	16,227,856.26	162,278.56	PNRR/ Ministerul Mediului Apelor si Padurilor	După repararea platformelor gospodărești se poate semna contractul subsecvent pentru livrarea și punerea funcțiune a insulelor ecologice (72 buc. din 198).	30.12.2025/ 30.06.2026
13. Renovare clădire – Școala Gimnazială George Coșbuc – Corp C2	2,108,416.03	2,110,714.48	PNRR/MDLPA	S-a emis ordin începere pentru execuție lucrări și servicii de dirigenție de șantier.	26.05.2026/ 30.06.2026
14. Renovare clădire - Colegiul National Mihai Viteazul - Aripa Nord	6,550,107.79	5,331,231.29	PNRR/MDLPA	În curs de evaluare ofertă financiară pentru atribuire contract execuție lucrări.	03.05.2026/ 30.06.2026
15. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare	62,926,775.65	1,000,000.00	PNRR/MDLPA	Contract prestări servicii de proiectare pentru branșament stații - în curs atribuire. Este programată testarea autobuzului de test și verificare conformității pentru încă patru autobuze.	28.11.2025/ 30.06.2026

Titlu	Sumă eligibilă	Contribuție proprie*	Sursa Finanțării	Stadiul proiectului	Termen de implementare
16. Reabilitarea rețelei termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană Etapa I	286,001,739.68	45,412,712.00	Fondul de Modernizare/ Ministerul Energiei	Stadiul SF, documentație în lucru pentru atribuire contract proiectare și execuție.	31.07.2027
17. Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara De vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa II	80,613,341.21	41,129,071.10	PRSM 2021-2027	În evaluare oferte lucrări (3 oferte primite)	31.12.2025
18. Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiesti - cartier Pictor Rosenthal	15,310,386.89	5,584,019.83	PRSM 2021-2027	Lucrări în curs de execuție	31.12.2025/ 24.01.2026
Total	656,898,863.87	97.304.037,81			

****Contribuția proprie calculată fără Capitolul 7***

Capitolul 7 se referă la cheltuielile aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

14 proiecte

în evaluare

652,677,781 lei

~130 mil. €

valoare totală a proiectelor

**cu un curs al € de 5 lei*

529,653,160.99 lei

sumă eligibilă (finanțat din bani europeni)

123,290,926.95 lei

contribuție proprie (asigurat de municipalitate)



Primăria
Municipiului
Ploiești



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

12

Titlu	Sumă eligibilă	Contribuție proprie*	Sursa Finanțării	Stadiul proiectului	Termen de implementare
1. Construirea unui teren de sport/ modernizarea/ dotarea infrastructurii educaționale a unității de învățământ Școala Gimnazială Andrei Mureșanu	2,356,401.58	135,796.36	PRSM 2021-2027	În evaluare	31.12.2029
2. Construirea unei săli de sport/modernizarea dotarea infrastructurii educaționale a unității de învățământ Școala Gimnazială Sfânta Vineri	2,153,097.39	102,260.09	PRSM 2021-2027	În evaluare	31.12.2029
3. Construirea unei săli de sport/modernizarea dotarea infrastructurii educaționale a unității de învățământ Liceul Tehnologic Toma Socolescu Ploiești	4,349,701.88	266.306,25	PRSM 2021-2027	În evaluare	31.12.2029
4. Construirea/modernizarea/extinderea în vederea măririi capacității privind numărul de clase/dotarea infrastructurii educaționale a unității de învățământ Școala Gimnazială Ioan Alexandru Bassarabescu	19,880,800.00	6,806,738.13	PRSM 2021-2027	În evaluare	30 de luni durată estimată de realizare
5. Eficientizare Energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport	4,515,860.76	38,646.63	PRSM 2021-2027	În evaluare	30 de luni durată estimată de realizare

Titlu	Sumă eligibilă	Contribuție proprie*	Sursa Finanțării	Stadiul proiectului	Termen de implementare
6. Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei	2,474,802.31	265,200.85	PRSM 2021-2027	În evaluare	30 de luni durată estimată de realizare
7. Eficientizare Energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza	9,411,968.39	43,419.96	PRSM 2021-2027	În evaluare	36 de luni durată estimată de realizare
8. Eficientizare Energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 3	14,966,166.71	840,701.79	PRSM 2021-2027	În evaluare	31.12.2029
9. Eficientizare Energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 4	15,941,544.64	318,830.90	PRSM 2021-2027	În evaluare	31.12.2029
10. Fabrica de energie verde	29,267,639.56	0.00	Fondul de Modernizare/ Ministerul Energiei	Se așteaptă obținerea ATR pentru a semna contractul de finanțare	31.12.2026
11. Timpul tău e prețios! Nu-l pierde la ghișee și cozi! Digitalizarea este soluția! (SPFL)	39,477,791.31	789,555.83	PRSM 2021-2027	În evaluare	31.12.2029

Titlu	Sumă eligibilă	Contribuție proprie*	Sursa Finanțării	Stadiul proiectului	Termen de implementare
12. Accesibilizare prin digitalizare! (Primăria)	29,628,297.22	592,565.95	PRSM 2021-2027	În evaluare	31.12.2029
13. Creșterea eficienței energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență. Instalarea de motoare termice	158,278,116.12	69,703,087.18	Fondul de Modernizare/ Ministerul Energiei	În evaluare	26 de luni de la semnare contract de finanțare
14. Creșterea eficienței energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență Instalarea de turbine cu gaz - faza S.F.	196,950,973.12	43,387,817.03	Fondul de Modernizare/ Ministerul Energiei	În evaluare	25 de luni de la semnare contract de finanțare
Total	529,653,160.99	123,024,620.70			

**Contribuția proprie calculată fără Capitolul 7*

Capitolul 7 se referă la cheltuielile aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

5 proiecte

în dezvoltare cu depunere în 2025

223,846,924 lei

~44 mil. €

valoare totală a proiectelor

**cu un curs al € de 5 lei*

153,569,334.26

sumă eligibilă (finanțat din bani europeni)

70,277,589.96

contribuție proprie (asigurat de municipalitate)



Primăria
Municipiului
Ploiești



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

16

Titlu	Sumă eligibilă	Contribuție proprie	Sursa Finanțării	Stadiul proiectului	Termen de implementare
1. Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa I	35,584,035.63	28,932,274.51	PRSM 2021-2027	Se lucrează la depunerea proiectului: se încarcă ultimele documente elaborate de proiectant.	31.12.2025
2. Pietonizare și trafic controlat în zona centrală inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi, zone odihna, zona spectacole, zona comerț pentru evenimente, iluminat ornamental, wifi, inclusiv dotări si echipamente Componenta regenerare urbană	36,537,939.11	15,582,202.17	PRSM 2021-2027	Se lucrează la depunerea proiectului: după obținere Extras de carte funciară pentru terenul expropriat, se va completa Cert.Urb./Autorizație Construire	30 de luni durată estimată de realizare
3. Pietonizare și trafic controlat în zona centrală inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi, zone odihna, zona spectacole, zona comerț pentru evenimente, iluminat ornamental, wifi, inclusiv dotări si echipamente Componenta mobilitate urbană	43,553,621.78	1,592,242.17	PRSM 2021-2027	Se lucrează la depunerea proiectului: după obținere Extras de carte funciară pentru terenul expropriat, se va completa Cert.Urb./Autorizație Construire	30 de luni durată estimată de realizare

Titlu	Sumă eligibilă	Contribuție proprie*	Sursa Finanțării	Stadiul proiectului	Termen de implementare
Programul ELENA (Școala Gimnazială H.M. Berthelot; Grădinița Crai Nou; Grădinița și Creșa nr.39; Grădinița nr.33; Școala Gimnazială Mihai Eminescu; Grădinița nr.30; Școala primară nr.22)	37,893,737.74	24,170,871.11	Fondul de Modernizare/ Ministerul Energiei	Stadiul SF, documentație în lucru pentru atribuire contract proiectare și execuție	31.12.2029
„Investiții în infrastructura unităților sanitare care furnizează servicii de paliativitate”			MIPE/ Program Sănătate	În curs de pregătire documentație pentru depunere proiect	31.12.2029
Total	153,569,334.26	70,277,589.96			

***Contribuția proprie calculată fără Capitolul 7**

Capitolul 7 se referă la cheltuielile aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Bani europeni vs Contribuții proprii

~326 mil. €*

valoare totală a proiectelor cu finanțare europeană

Bani europeni vs Contribuții proprii

● Bani europeni ● Cofinanțare

Cofinanțare
290,606,248.47 lei
~ 58 mil €



Sumă eligibilă
1,340,121,359.12 lei
~ 268 mil €

Cum recuperăm timpul pierdut?

CAUZE

1. Lipsa de voință politică
2. Capacitatea administrativă limitată
3. Lipsa stabilității și a unui plan coerent de absorbție
4. Proceduri greoaie și stufoase

MĂSURI

1. Revitalizarea proiectelor aflate 'la sertar'
2. Colaborare reală și strânsă cu autoritățile centrale (ADR Sud Muntenia, Ministere)
3. Colaborare interdepartamentală și prioritizarea proiectelor aflate în impas
4. Monitorizare continuă și prospectare a apelurilor de finanțare





Vă mulțumim!

16 MAI 2025



Primăria
Municipiului
Ploiești