

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 1”, cod SMIS 119791,
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**

Văzând Referatul de aprobare nr..... al domnului primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul comun de specialitate, înregistrat cu numărul la Direcția Tehnic Investiții, cu numărul la Direcția Relații Internaționale, din cadrul Municipiului Ploiești și cu numărul..... la Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 1”, cod SMIS 119791, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr..... al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de

Având în vedere:

- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

- Contractul de finanțare nr. 4322/06.06.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești;

- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;

- Prevederile art.3 lit. i), j) și art. 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023;

- adresa ADR Sud Muntenia nr. 19332/22.11.2023 înregistrată la UAT Municipiul Ploiești cu nr. 28432/23.11.2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului cu titlul *“Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 1”*, cod SMIS 119791, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul ce urmează a fi aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art.2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință celor interesați prezenta hotărâre.

Data în Ploiești, astăzi,

**CONTRASEMNEAZĂ:
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN**

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
“Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 1”, cod SMIS 119791,
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**

Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4322/06.06.2019 pentru proiectul: „EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 1”. Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale – Cod SMIS 119791.

La data de 25.09.2023 s-a încheiat contractul de lucrări nr.20436 între Municipiul Ploiești, în calitate de achizitor și S.C. Fadmi Prod S.R.L în calitate de executant, pentru realizarea obiectivului de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI – LOT 1” în valoare de 3.047.301,77 lei fara T.V.A., la care se poate adauga cheltuiala de diverse si neprevazute în valoare de 97.600,00 lei.

În momentul de față stadiul fizic al lucrărilor este de 75% și se dorește finalizarea acestora până la data de 31.12.2023 sau, în funcție de condițiile meteorologice, realizarea lor în proporție cât mai mare.

Așadar, există riscul iminent de nefinalizare a proiectului în graficul de implementare, respectiv până la 31.12.2023, deoarece chiar dacă există posibilitatea ca lucrările să se finalizeze, nu putem garanta că se poate încheia recepția la terminarea lucrărilor și decontarea/finalizarea celorlalte activități, motiv pentru care s-a solicitat încadrarea acestui proiect ca nefinalizat, în baza OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020.

Prin adresa ADR Sud Muntenia nr. 19332/22.11.2023, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 28433/23.11.2023, ni se solicită încărcarea în platforma MySMIS până la data de 10.12.2023 a *Hotărârii privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 2”, cod SMIS 121382, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a celorlalte documente necesare prelungirii duratei proiectului după data de 31.12.2023.*

Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de solicitarea ADR Sud Muntenia, propun spre analiză și aprobare, în regim de urgență, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI